

Relatório de Andamento 11/08/2015

- 1) **Objeto:** Execução dos serviços relativos à complementação de sistemas de captação de água para os Perímetros Públicos de Irrigação de Maniçoba, Curaçá, Pedra Branca, Senador Nilo Coelho, Fulgêncio, Brígida, Betume, Cotinguiba-Pindoba, Propriá, Itiúba, Icó-Mandantes, Manga de Baixo.

2) Atividades Desenvolvidas:

Seguem abaixo as ações preventivas propostas para a complementação dos sistemas de captação dos Perímetros Públicos de Irrigação.

SR	UF	Perímetro	Município	Intervenções Planejadas	Valores Estimados (R\$)
3ª	PE	Nilo Coelho	Petrolina	Instalação de Moto-Bombas Flututantes	25.329.881,60
		Brígida	Orocó	Ensecadeira	60.000,00
		Fulgêncio	S. Maria da Boa Vista	Instalação de Moto-Bombas Flututantes	1.976.554,24
		Manga de Baixo	Belém do S. Francisco	Instalação de Flutuantes	288.539,17
		Icó Mandantes	Petrolândia	Desassoreamento do canal de chamada	1.100.000,00
4ª	SE	Betume	Neópolis	Aquisição de Bombas Anfíbias	1.824.089,90
		Cotinguiba-Pindoba	Jaboatã	Aquisição de Bombas Anfíbias	879.471,92
		Propriá	Propriá	Aquisição de Bombas Anfíbias	553.741,58
5ª	AL	Itiúba	Porto R. do Colégio	Instalação de Moto-Bombas Flututantes	1.704.461,90
6ª	BA	Curaçá	Juazeiro	Instalação de Moto-Bombas Flututantes	1.890.164,46
		Maniçoba	Juazeiro	Instalação de Moto-Bombas Flututantes	1.774.172,22
		Pedra Branca	Curaçá	Instalação de Moto-Bombas Flututantes	962.695,76
Total Geral					38.343.772,74

Dia 09/07/2015: Descentralização do Crédito pela Secretária Nacional de Proteção e Defesa Civil pela TED 07/2015. **Observação:** Tendo em vista que não foi possível decretar Estado de Emergência na área dos Perímetros Públicos de Irrigação, a Codevasf teve que readequar os seus processos inicialmente elaborados para Dispensa de Licitação para trâmites licitatórios convencionais.

Dia 23/07/2015: Aprovação na DEX do empenho de R\$ 1.704.461,90 (um milhão, setecentos e quatro mil, quatrocentos e sessenta e um reais e noventa centavos), para contratação do sistema de bombeamento flutuante para o Perímetro de Irrigação de Itiúba/Alagoas. Contudo, observou-se que em função de inconsistências na Natureza da Despesa, Plano Interno e Objeto do Destaque Recebido o empenho não poderia ser feito.

Dia 31/07/2015: Foi feita a devolução da Descentralização do Crédito pela SEDEC/MI tendo em vista que era necessário efetuar a troca do Plano Interno: DF0000COP0 - Operação de Carro Pipa - MP 666 por outro PI compatível com os serviços que constavam no TED 07/2015.

Dia 11/08/2015:

- (1) *Ad referendum* do Presidente autorizando a publicação do Edital de Licitação por Pregão Eletrônico da execução dos serviços referentes à construção do canal dentro do Reservatório de Sobradinho para adução de água ao Perímetro Senador Nilo Coelho. Este serviço está orçado em R\$ 15.998.833,92 (quinze milhões, novecentos e noventa e oito mil, oitocentos e trinta e três reais e noventa e dois centavos). O Edital foi publicado no DOU de 12/08/2015, com data da licitação agendada para o dia 26/08 com o prazo para a conclusão dos serviços em 30/11. Para redução do tempo de execução a equipe da Codevasf trabalhará com incremento de um turno extra, com esta ação o canal poderá ser finalizado até o dia 31/10.
- (2) A Descentralização foi feita novamente com o Plano Interno (PI) DF0000COP0 - Operação de Carro Pipa - MP 666 e novamente foi solicitado efetuar a troca por outro PI genérico que possa ser utilizado no TED 07/2015.

3) Cronograma das demais Ações Previstas:

- Assinatura do Contrato do Perímetro Público de Irrigação para contratação do sistema de bombeamento flutuante para o **Perímetro Público de Irrigação de Itiúba/Alagoas**.

Previsão: Até 18/08.

Data para entrega dos serviços e fornecimentos: 15/11.

- Publicação do Edital para a construção do canal de adução do Perímetro Público de Irrigação Senador Nilo Coelho.

Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico.

Publicação do Edital: 12/08.

Tempo para contratação: 15 dias.

Data para entrega dos serviços e fornecimentos: 31/10.

- Publicação do Edital para a Aquisição dos sistemas de bombeamento em flutuantes.

Perímetros Públicos de Irrigação Contemplados: Fulgêncio, Senador Nilo Coelho, Curaçá I e II, Maniçoba, Pedra Branca, Betume, Contiguiba-Pindoba e Propriá.

Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico Sistema de Registro de Preços.

Previsão de Publicação do Edital: Até 21/08.

Tempo para contratação: 15 dias.

Data para entrega dos serviços e fornecimentos: 15/11.

- Publicação do Edital para o desassoreamento do canal de chamada do Perímetro Público de Irrigação de Icó-Mandantes.

Modalidade de Licitação: Tomada de Preços.

Previsão de Publicação do Edital: Próxima Semana (17 a 21/08).

Tempo para contratação: 15 dias.

Data para entrega dos serviços e fornecimentos: 15/11.

- Publicação do Edital para a Construção de uma estrutura flutuante para a instalação das bombas existentes no Perímetro Público de Irrigação de Manga de Baixo.

Modalidade de Licitação: Tomada de Preços.

Previsão de Publicação do Edital: Próxima Semana (17 a 21/08).

Tempo para contratação: 15 dias.

Data para entrega dos serviços e fornecimentos: 31/10.

- Publicação do Edital para a Construção de uma ensecadeira no Perímetro Público de Irrigação de Brígida.

Modalidade de Licitação: Tomada de Preços.

Previsão de Publicação do Edital: Próxima Semana (24 a 28/08).

Tempo para contratação: 15 dias.

Data para entrega dos serviços e fornecimentos: 31/10.

OBS: Várias empresas têm procurado a Codevasf demonstrando interesse para o fornecimento das motobombas flutuantes nos informando que podem atender a demanda com prazo inferior ao previsto.

Responsável pelas Informações:

Márcio Adalberto Andrade
Analista em Desenvolvimento Regional

Cronograma dos serviços e obras para adaptações das captações dos Projetos Públicos							Valores Por Perímetro (R\$)
SR	UF	Perímetro	Intervenção	Publicação do Edital	Assinatura do Contrato	Previsão de Entrega	
3ª	PE	Nilo Coelho	Canal*	12/8/2015	29/8/2015	31/10/2015	25.329.881,60
			Flutuantes	21/8/2015	31/8/2015	15/11/2015	
			Tubulação	21/8/2015	31/8/2015	15/11/2015	
		Brígida	Ensecadeira	28/8/2015	15/9/2015	15/10/2015	60.000,00
		Fulgêncio	Flutuantes	21/8/2015	31/8/2015	15/11/2015	1.976.554,24
		Manga de Baixo	Flutuantes	18/8/2015	4/9/2015	15/11/2015	288.539,17
		Icó Mandantes	Desassoreamento	21/8/2015	9/9/2015	31/10/2015	1.100.000,00
4ª	SE	Betume	Flutuantes	21/8/2015	31/8/2015	15/11/2015	1.824.089,90
		Cotinguiba-Pindoba	Flutuantes	21/8/2015	31/8/2015	15/11/2015	879.471,92
		Propriá	Flutuantes	21/8/2015	31/8/2015	15/11/2015	553.741,58
5ª	AL	Itiúba	Flutuantes	-	18/8/2015	31/10/2015	1.704.461,90
6ª	BA	Curaçá	Flutuantes	21/8/2015	31/8/2015	15/11/2015	1.890.164,46
		Maniçoba	Flutuantes	21/8/2015	31/8/2015	15/11/2015	1.774.172,22
		Pedra Branca	Flutuantes	21/8/2015	31/8/2015	15/11/2015	962.695,76
* Sujeito a adequação do Projeto Previsto no Edital nº 11/2015.							38.343.772,74